



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

0

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

SETTORE: *III SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO*

SERVIZIO: *LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI*

DETERMINA N° 824 del 28/07/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER "LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI, DA VIA MATTEOTTI A VIA ROVERI" – CIG: 8798671CFE – CUP: I41B21000690001 .

Addi, 28/07/2022

IL DIRIGENTE

Dott. Fulvio BRINDISI

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER “LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI, DA VIA MATTEOTTI A VIA ROVERI” – CIG: 8798671CFE – CUP: I41B21000690001 .

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
“GOVERNO DEL TERRITORIO”**

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 12/11/2019 “Approvazione del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture in vigore a decorrere dal 17/09/2019” valevole per tre anni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 28/04/2022 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione – PTPC 2022/2024”;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2022 con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”;

Richiamati i seguenti provvedimenti del Sindaco con i quali ha provveduto ad assegnare le seguenti funzioni dirigenziali:

- al Segretario Generale Reggente, Dott. Fulvio Brindisi, con decorrenza dal 01/10/2021, ai sensi dell’art. 16 ter del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, con provvedimento prot. n. 35153 del 30/09/2021, le funzioni dirigenziali relative al 1° Settore “Servizi Amministrativi”, al 2° Settore per quel che riguarda i “Servizi Educativi, Sociali, Sport” e al 3° Settore “Governo del Territorio” con provvedimento prot. 23434 del 22/06/2022;
- al Dott. Carlo Sartore, con decorrenza dal 01/10/2021, ai sensi dell’art. 13 e 15 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi con provvedimento prot. n. 35154 del 30/09/2021, le funzioni dirigenziali relative al 2° Settore " Servizi Risorse Umane e Ciclo della Performance, Ragioneria, Economato, Tributi, Biblioteca, Musei, Manifestazioni, Termalismo, Associazioni”;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 313 del 07/04/2021 è stato affidato l’incarico di redazione del relativo progetto definitivo esecutivo allo studio Ing. Fantato Dario;
- con Determina Dirigenziale n. 654 del 29/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, dando mandato alla Federazione del Camposampierese di procedere come Centrale Unica di Committenza alla indizione della gara per l’esecuzione dello stesso ed avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1) Importo lavori	€ 195.500,00		
A2)Oneri di sicurezza	<u>€ 4.000,00</u>		
Importo totale lavori		€	199.500,00
importo soggetto a ribasso	€ 195.500,00		
SOMME A DISPOSIZIONE:			
B1) IVA 22 % sui lavori	€ 43.890,00		

B2) Spese tecniche	€ 1.995,00	
B3) Incarico progettazione (comprensivo di IVA)	€ 9.516,00	
B4) Acquisizione aree	€ 2.099,00	-
B5) Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 2.775,00	-
B6) CONTRIBUTO AVCP	<u>€ 225,00</u>	-
		€ 60.500,00
TOTALE		€ 260.000,00

- con Determina Dirigenziale n. 893 del 08/09/2021, sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla Ditta Tolomio S.r.l. con sede in Via Pelosa n. 138/A 35010 Mestrino (PD) P.IVA – C.F. 02509140287, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 11,660% per i lavori di cui trattasi, e quindi per l'importo di €. 176.704,70 (di cui €. 4000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge 22%, aggiornando il Quadro Economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A1) Importo lavori	€ 172.704,70	
A2) Oneri di sicurezza	<u>€ 4.000,00</u>	
Importo totale lavori		€ 176.704,70
SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1) IVA 22 % sui lavori	€ 38.875,03	
B2) Spese tecniche art.113 - 50/2016	€ 3.900,00	
B3) Incarico progettazione (comprensivo di IVA)	€ 9.516,00	
B4) Acquisizione aree	€ 2.099,00	-
B5) Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 2.775,00	-
B6) CONTRIBUTO AVCP	<u>€ 225,00</u>	-
B7) Ribasso d'asta	<u>€ 25.905,27</u>	€ 83.295,30
TOTALE		€ 260.000,00

- in data 13/09/2021 hanno avuto inizio i lavori come da verbale di consegna sottoscritto dalle parti;
- è stato stipulato il contratto in data 21/10/2021 Rep. 4644;
- con determina Dirigenziale n. 206 del 07/03/2022 è stata approvata una Perizia Suppletiva e di Variante per un importo lavori di €. 22.791,72 (IVA 22% esclusa) per effetto della quale il Quadro Economico è stato riassetato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
A1) Importo lavori	€ 172.704,70		
A2) Oneri di sicurezza	€ 4.000,00		
A3) Importo di perizia (già ribassato)	<u>€ 22.791,72</u>		
Importo totale lavori		€	199.496,42
SOMME A DISPOSIZIONE:			
B1) IVA 22 % sui lavori	€ 43.889,21		
B2) Spese tecniche art.113 - 50/2016	€ 1.995,00		
B3) Incarico progettazione (comprensivo di IVA)	€ 9.516,00		
B4) Acquisizione aree	€ 2.341,92		-
B5) Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 2.536,45		-
B6) CONTRIBUTO AVCP	<u>€ 225,00</u>	€	<u>60.503,58</u>
TOTALE		€	260.000,00

- con determina n. 1026 del 14/10/2021 si è provveduto all'approvazione dell'anticipazione contrattuale del 20% per un ammontare complessivo dei lavori per €. 35.340,94 + IVA 22% = €. 43.115,95 ;
- con determina n. 1246 del 01/12/2021 si è provveduto all'approvazione del primo SAL per un ammontare complessivo dei lavori per €. 39.485,39 + IVA 22% = €. 48.172,18 e liquidazione del relativo Certificato di Pagamento per l'importo di €. 31.390,88 + IVA 22% = €. 38.296,87;
- con determina n. 49 del 25/01/2022 si è provveduto all'approvazione del secondo SAL per un ammontare complessivo dei lavori per €. 98.605,83 + IVA 22% = €. 120.299,11 e liquidazione del relativo Certificato di Pagamento per l'importo di €. 47.000,75 + IVA 22% = €. 57.340,92;
- con determina n. 192 del 02/03/2022 si è provveduto all'approvazione del terzo SAL per un ammontare complessivo dei lavori per €. 161.706,29 + IVA 22% = €. 197.281,67 e liquidazione del relativo Certificato di Pagamento per l'importo di €. 50.164,87 + IVA 22% = €. 61.201,14;
- con determina n. 438 del 20/04/2022 si è provveduto all'approvazione del quarto SAL per un ammontare complessivo dei lavori per €. 199.380,67 + IVA 22% = €. 243.244,42 e liquidazione del relativo Certificato di Pagamento per l'importo di €. 34.486,33 + IVA 22% = €. 42.073,32;
- in data 22/03/2022 i lavori sono stati ultimati, come da verbale sottoscritto dalle parti;
- in data 11/07/2022 Prot. 0025764 è stata fatta la pubblicazione dell' "Avviso ad Opponendum", non risultando pervenute opposizioni da parte di alcuno;
- in data 07/07/2022 sono stati sottoscritti la Relazione sul Conto Finale/Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto Finale dei Lavori, dai quali risulta la regolare esecuzione dei lavori affidati e un credito a favore dell'impresa di €. 996,90 + IVA 22% = €. 1.216,22 , autorizzato alla liquidazione da parte del Direttore Lavori essendo stati regolarmente eseguiti tutti i lavori e rientrando nella somma autorizzata;

Accertata la conformità dei documenti, atti e procedure alle vigenti leggi in materia di lavori pubblici e all'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Acquisita agli atti la certificazione di regolarità contributiva della Ditta Tolomio S.r.l. come da DURC online prot. INPS_31882159 del 27/06/2022 con validità fino al 25/10/2022;

Atteso che il responsabile unico del procedimento è il P.I. Paolo Menesello;

Richiamata la legge n.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 – comma 3 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare i documenti contabili finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso il 07/07/2022 depositi agli atti, relativi ai **LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI, DA VIA MATTEOTTI A VIA ROVERI – CIG: 8798671CFE – CUP: I41B21000690001** per un ammontare dei lavori eseguiti di €. 199.380,67 , al netto dell'IVA e compresi €. 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dai quali risulta la regolare esecuzione dei lavori appaltati e un credito a favore dell'impresa di €. 996,90 + IVA 22% = €. 1.216,22 ;
- 3) di liquidare a favore della ditta **Tolomio S.r.l.** con sede in Via Pelosa n. 138/A 35010 Mestrino (PD) P.IVA – C.F. 02509140287, la somma di €. 1.216,22 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione di tutti i lavori sopracitati, come risulta dai documenti contabili finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione, dando atto che tale importo trova copertura nell'Impegno D0206/1/2022 assunto con Determina n. 206 del 07/03/2022, nel corrente Bilancio di Esercizio 2022;
- 4) che il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I. Paolo Menesello.