



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

0

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

SETTORE: *III SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO*

SERVIZIO: *LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI*

DETERMINA N° 869 del 29/08/2023

OGGETTO:

PNC AL PNRR - "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (PNC-C.13.0.0) - DECRETO MEF 15/07/2021 – DPCM 15/09/2021 - DGRV N.1885/2021 - DECRETO REGIONE VENETO N.5/2022 - D.M. 52/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONDOMINIO "EX MIGNON" DI VIA F. PETRARCA N.28 AD ABANO TERME (PD) - CUP I49J21016070006 - CIG 942224173E - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Addi, 29/08/2023

IL DIRIGENTE

Leonardo MINOZZI

OGGETTO: PNC AL PNRR - "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (PNC-C.13.0.0) - DECRETO MEF 15/07/2021 – DPCM 15/09/2021 - DGRV N.1885/2021 - DECRETO REGIONE VENETO N.5/2022 - D.M. 52/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONDOMINIO "EX MIGNON" DI VIA F. PETRARCA N.28 AD ABANO TERME (PD) - CUP I49J21016070006 - CIG 942224173E - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
"GOVERNO DEL TERRITORIO"**

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 12 novembre 2019 con la quale è stato approvato il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 17.09.2019, dalla Regione Veneto, dalle prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI e dall'UPI Veneto;
- della Giunta comunale n. 200 del 28.12.2021 è stato adottato il nuovo "Codice di comportamento dei dipendenti", aggiornato alle nuove Linee Guida di cui alla delibera ANAC n. 177/2020, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- la delibera della Giunta Comunale n. 80 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione (PTPC)";
- la delibera della Giunta Comunale n. 206 del 29.12.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2023 e sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi Posizioni Organizzative;
- la deliberazione n. 37 del 24/02/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il "Piano degli obiettivi e delle performance 2022" divenuto parte integrante del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.153-2022, variato e modificato con successivi atti della Giunta Comunale n.183-2022 e n.198-2022;
- la delibera della Giunta Comunale n.42 del 16.03.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la delibera del Consiglio comunale del 27 aprile 2023 n. 17 con la quale ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;
- la delibera del Consiglio comunale del 27 aprile 2023 n. 22 con la quale ha approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la delibera del Consiglio comunale del 27 aprile 2023 n. 23 con la quale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025;
- la delibera del Consiglio comunale del 27 aprile 2023 n. 24 con la quale ha approvato la variazione di Bilancio n. 3;
- la delibera della Giunta Comunale n.62 del 28.04.2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario in termini di competenza per il triennio 2023-2025 e in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2023
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 28/04/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2018, con la quale veniva approvato il "Regolamento per la scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art. 36 comma 2 lett. A e B del D.Lgs 50/2016;

Visti i provvedimenti di seguito elencati:

- all'Arch. Leonardo Minozzi, con decorrenza dal 1 novembre 2022 e con protocollo n. 39885/2022, le funzioni di Dirigente del 3° settore "Governo del Territorio" ai sensi dell'art. 110 – comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, dell'articolo 33 – comma 4 dello Statuto Comunale vigente e dell'articolo 15 bis del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- al Segretario Generale Reggente, Dott. Fulvio Brindisi, con decorrenza dal 1 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 16 ter del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e delibera di Giunta Comunale n. 84 del 15 giugno 2021, con protocollo n. 36326 del 29 settembre 2022, le funzioni dirigenziali relative al 1° Settore "Servizi Amministrativi";
- alla Dott.ssa Rossella Menin, con decorrenza dal 1 ottobre 2022, con protocollo n. 36723 del 3 ottobre 2022, le funzioni dirigenziali relative al 2° Settore "Risorse Umane e Ciclo della Performance, Ragioneria, Economato, Tributi, Servizi Educativi, Servizi Sociali, Sport, Biblioteca, Musei e Manifestazioni, Termalismo, Associazioni";

Richiamati:

- l'assegnazione, con nota protocollo n. 48077 del 28 dicembre 2022, alla dott.ssa Beatrice Meneghini per l'anno 2023 dell'incarico di P.O. denominata "Servizi Economici";
- il provvedimento del dirigente del 3° Settore "Governo del Territorio" di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa denominata "Lavori Pubblici e Manutenzioni" fino al 31/12/2023 prot. n. 48085 del 28/12/2022 all' Ing. Anna Migliolaro comprendente i servizi di "Lavori Pubblici, Manutenzioni, Sicurezza, Viabilità, Verde", con delega delle funzioni ai sensi dell'art.16 bis del Regolamento Uffici e Servizi

Dato atto che:

- a seguito dell'avviso pubblico della Regione Veneto, per il finanziamento degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (D.G.R. n. 1561 del 11/11/2021), acquisito al prot.n.43452 del 25/11/2021, il Comune di Abano Terme con prot.n.45585 del 13/12/2021 ha presentato domanda alla Regione Veneto Unità Organizzativa Edilizia per la concessione di un finanziamento a fondo perduto di 1.150.000,00 € destinato all'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e di miglioramento/adequamento sismico del Condominio Ex Mignon in via F.Petrarca n.28 ad Abano Terme (PD), di proprietà del Comune (rep.4007 del 10/03/1986 notaio Maria Gabriella Ronca) composto da n.8 alloggi locati E.R.P. insistente nel terreno censito al C.T. al fg. 18 all.A mapp.1752, come da progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. 191 del 10/12/2021;
- con delibera della Giunta Comunale n.199 del 28/12/2021 "Programma triennale opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 – Adozione" l'intervento sopra indicato è stato inserito nell'elenco annuale lavori pubblici 2022 con CUI L00556230282202200005;
- con delibera della Giunta Regionale n.1885 del 29/12/2021 la Regione Veneto ha approvato le risultanze istruttorie sui progetti presentati, in seguito all'avviso di cui alla D.G.R. n.1561 dell'11/11/2021, e il piano regionale degli interventi ammessi al finanziamento, come riportato nell'allegato A a tale delibera, e il Comune di Abano Terme risulta ammesso nella posizione n.7 per l'importo di € 1.150.000,00;
- con delibera di C.C. n.8 del 21/02/2022 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e bilancio di previsione finanziario triennio 2022-2024 – Approvazione", a seguito dell'approvazione del programma triennale opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022, l'intervento di cui trattasi è stato previsto anche nel bilancio finanziario esercizio 2022 stanziando la somma di € 1.150.000,00 in entrata nel cap. 4058 "Contributo regionale efficientamento energetico alloggi ERP" ed in uscita nel capitolo 3034 "Riqualificazione energetica alloggi ERP – Opera pubblica (E: 4058)" (T.2, M.8, P2);
- con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) n.52 del 30/03/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.P.C.M. del 15/09/2021, il Piano degli interventi predisposto dalla Regione Veneto con l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento e pertanto l'intervento proposto dal Comune di Abano Terme risulta ammesso al finanziamento di € 1.150.000,00;
- la Regione Veneto con prot.n.195095 del 29/04/2022(ns. prot.n.16284/2022) ha comunicato a questo Ente l'avvenuta ammissione al finanziamento, facendo presente che, ai sensi dell'art.5 "cronoprogramma procedurale" dell'allegato A alla DGR n.1561 dell'11/11/2021 è necessario procedere entro il 30/06/2022 all'affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi finanziati, con obbligo di trasmettere idoneo provvedimento entro e non oltre il 15/7/2022 attestante il regolare affidamento della progettazione medesima dell'iniziativa ammesse a finanziamento, nell'ambito del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"; Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici";
- la Regione Veneto con prot.n.230835 del 20/05/2022 (ns. prot.n.19175/2022) ha chiesto a questo Ente il cronoprogramma finanziario contenente la previsione di spesa articolata per singola annualità ribadendo la necessità di attenersi rigorosamente al seguente cronoprogramma procedurale, stabilito dall'Allegato al D.M.E.F. del 15/07/2021:

Scadenza	Attività
30.06.2022	Affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi.
30.09.2022	Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti.
31.12.2022	Pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori.
30.03.2023	Aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti.
30.06.2023	Consegna/Avvio dei lavori.
31.12.2024	Realizzazione di almeno il 50% dei lavori.
30.03.2026	Ultimazione del residuo dei lavori e conclusione degli interventi con approvazione del certificato di collaudo finale.

Dato atto pertanto che, al fine di rispettare il cronoprogramma del D.M.E.F. sopra riportato, si è proceduto:

- ad affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo con propria determina n.603 del 30/05/2022, aggiornata con determina n. 648 del 09/06/2022;
- ad affidare l'incarico professionale per rilievi e indagini strutturali e geologiche necessarie alla redazione del progetto esecutivo con propria determina n.833 del 29/07/2022 non avendo agli atti comunali e depositati al Genio Civile documenti attestanti la struttura statica dell'immobile e la morfologia del terreno in cui è stato costruito il condominio;
- con determina n.966 del 20/09/2022 ad accertare in entrata la somma pari al 15% del contributo concesso, erogato tramite la Regione Veneto;
- con determina n. 997 del 29/09/2022 ad approvare il progetto esecutivo e avviare la procedura di affidamento dei lavori, affidando alla stazione appaltante/Centrale unica di committenza Federazione dei Comuni del Camposampierese (cod. AUSA 0000244230) di bandire la gara d'appalto entro il 31/12/2022;
- con lettera prot.n.25563 del 04/10/2022 della stazione appaltante/Centrale unica di committenza Federazione dei Comuni del Camposampierese ad invitare le ditte a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori, entro e non oltre le

ore 12:00 del 27/10/2022, gestendo la gara integralmente in forma telematica, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>, come consultabile nell'archivio <https://fcc.tuttogare.it/gare/id66785-dettaglio>;

- con determinazione della stazione appaltante/Centrale unica di committenza Federazione dei Comuni del Camposampierese Reg. Gen. N.603 del 07/11/2022 ad aggiudicare definitivamente i lavori raggruppamento temporaneo di imprese Battistella Costruzioni srl (CF 03774280287) di Sant'Urbano (PD) e SBP Termoidraulica Sbrissa srl (C.F.04406960270) di Annone Veneto (VE) che ha offerto il ribasso dell'11,686% sull'importo a base d'appalto;
- con lettera prot.n.28546 del 07/11/2022 della stazione appaltante/Centrale unica di committenza Federazione dei Comuni del Camposampierese a comunicare a tutte le imprese partecipanti l'aggiudicazione definitiva ex art.76, c.5 del D.Lgs. 50/2016;
- con lettera prot.n.28586 del 08/11/2022 della stazione appaltante/Centrale unica di committenza Federazione dei Comuni del Camposampierese a comunicare al R.T.I. l'avvenuta aggiudicazione definitiva provvedendo altresì alla richiesta di tutti i documenti necessari per la stipula del contratto informando che relativamente al contratto dei lavori aggiudicati non si applica il termine dilatorio di cui all'art.32, c.9 del D.Lgs.50/16 in quanto procedura negoziata prevista dall'art.1, c.2. della Legge n.120/2020;
- con propria determina n. 1393 del 20/12/2022 ad affidare l'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, redazione della contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione compresa l'assistenza tecnica al RUP per tutte le pratiche ed elaborati tecnici-amministrati necessari alla rendicontazione della spesa alla Regione Veneto ai fini del collaudo tecnico amministrativo dell'intera opera soggetta a finanziamento ministeriale, con contratto stipulato e sottoscritto tra le parti il 23/01/2023, acquisito al prot.n.3057 del 24/01/2023;
- con propria determina n. 1486 del 30/12/2022 a prendere atto dell'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale di Committenza FCC per l'importo complessivo di contratto, al netto degli oneri fiscali, di € 849.488,80, di cui € 812.488,80 per l'esecuzione dei lavori e € 37.000,00 per oneri della sicurezza, dando atto che tale somma trova copertura nell'impegno assunto n. D0997/2/2022 nel capitolo 3034 "PNC_M.2 C.3 CUP I49J21016070006 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO CONDOMINIO EX MIGNON" (E: 4058)", aggiornando il quadro economico post gara come segue:

QUADRO ECONOMICO			
A) Importo lavori a base d'asta			
A1) Opere Edili	€		233.178,11
A2) Opere Strutturali	€		468.427,07
A2) Impianti Elettrici e Speciali	€		75.208,54
A3) Impianto fotovoltaico	€		16.640,00
A4) Impianti meccanici – Impianto di climatizzazione	€		101.895,58
A5) Impianti meccanici – Impianto idrosanitario	€		24.650,70
Totale "A" (Soggetti al ribasso d'asta)			€ 920.000,00
B) Oneri per la sicurezza			
B1) Costi della Sicurezza	€		37.000,00
Totale "B" (Non soggetti al ribasso d'asta)			€ 37.000,00
C) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			
A Lavori (soggetti a ribasso)	€		920.000,00
Ribasso d'asta del 11,686%	€		-107.511,20
		restano	€ 812.488,80
B Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€		37.000,00
Totale "C"			€ 849.488,80
D) SOMME A DISPOSIZIONE			
D1) I.V.A. 10% su "C"	€		84.948,88
D2) Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva	€		42.000,00
D3) Spese tecniche per D.L., assistenza e contabilità lavori, CSE	€		43.000,00
D4) Spese tecniche per APE post intervento	€		4.000,00
D5) Collaudo statico, collaudo impianti e collaudo tecnico amministrativo	€		19.000,00
D6) Rilievi ed indagini (strutturali, geologiche, ecc.)	€		10.330,00
D7) CNPAIA 4% su D2, D3, D4, D5, D6	€		4.733,20
D8) IVA 22% su D2, D3, D4, D5, D6, D7	€		27.073,90
D9) Spese ex AVCP (rif. imp det. 997 e 1393/2022 pagato con det 322/2023)	€		405,00
D10) Incentivi ex art. 113 c.2 e 4 D.Lgs. 50/2016	€		19.140,00
D11) Imprevisti e arrotondamenti e ribasso d'asta del 11,686% di € 107.511,20	€		125.880,22
Totale "D"			€ 380.511,20
TOTALE "C"+"D"			€ 1.230.000,00

-con prot.n.1860 del 16/01/2023 ad inoltrare, tramite il REGIS, la richiesta di assegnazione definitiva dell'importo di € 80.000,00 su quanto preassegnato, compilando il modulo di verifica dei dati gara relativo al Fondo Opere Indifferibili (FOI 2022) di cui all'art.7, c.2, ultimo periodo del DPCM 28/07/2022 e art. 29 c.3 del D.L. 144/2022 e tale importo è stato assegnato definitivamente con decreto MEF-RGR-RR n.52 del 02/03/2023, come accertato con propria determina n. 292 del 04/04/2023, a seguito della quale è stato aggiornato il cronoprogramma finanziario/piano dei costi in in ottemperanza a quanto indicato all'art. 2 decreto del MEF-RGS-RR n.52 del 02/03/2023 e a quanto comunicato dalla Regione Veneto (loro prot.n.351500/2022 ns. prot.n.29607/2022) in merito agli impegni dalla stessa assunti ai sensi dell'art.56, comma7, del D.Lgs.118/2011, come segue:

Annualità	Importo
2022	172.500,00 €
2023 (€ 339.367,43+ € 80.000,00 FOI 2022)	419.367,43 €
2024	209.476,73 €
2025	229.261,07 €
2026	199.394,77 €
Totale spesa/finanziamento	1.230.000,00 €

Dato atto che con repertorio n. 4659 del 20/06/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto in modalità elettronica dei lavori di cui trattasi e i lavori sono iniziati il 29 giugno 2023 come da verbale agli atti al prot.n.24591 del 29/06/2023 di questo Ente, sottoscritto dalle parti senza alcuna riserva, e quindi entro il termine previsto dal cronoprogramma procedurale sopra riportato al fine di rispettare i termini stabiliti per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale Complementare al PNRR;

Preso atto che la capogruppo Battistella Costruzioni srl ha presentato per PEC, acquisita al protocollo comunale n.31142 del 21/08/2023, la richiesta di anticipazione contrattuale del **28%**, pari a complessivi € 237.856,87+IVA 10%= € 261.642,55, così suddivisi, a seguito di quanto indicato dall'art.4 "Pagamenti" del contratto d'appalto rep.4659:

cat. OG1 Battistella Costruzioni srl (quota partecipazione nel RTI 77,18%) € 183.577,93+IVA 10%= € 201.935,72;

cat. OS3+OS30 SBP Termeidraulica srl (quota partecipazione nel RTI 22,82%) € 54.278,94+IVA 10%= € 59.706,83;

Dato atto che:

- la capogruppo Battistella Costruzioni srl, unitamente alla richiesta succitata, ha presentato la polizza fideiussoria per l'anticipazione ai sensi dell'art.35, c.18 del D.Lgs. 50/2016, n. 2018175 rilasciata il 09/08/2023 dall'agenzia San Marco srl di Padova della REVO Insurance SpA con sede legale in viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, per una somma garantita in linea capitale pari ad € 255.933,97 con durata del contratto dal 17/07/2023 al 17/07/2024;

- il RTI ha provveduto a denunciare l'opera alla Cassa Edile ai sensi del D.M. n.143 del 25/06/2021 con codice unico congruità CNCE9011647910 con data inizio il 29/06/2023 e data fine il 25/12/2023, come da comunicazione acquisita agli atti di questo Ente al prot.n.26611 del 13/07/2023;

- è stato acquisito agli atti il DURC Online prot. INAIL_39126471 del 16/06/2023 con scadenza validità il 14/10/2023 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE dell'impresa Battistella Costruzioni srl;

- è stato acquisito agli atti il DURC Online prot. INAIL_39969137 del 21/08/2023 con scadenza validità il 19/12/2023 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE dell'impresa SBP TERMEIDRAULIA srl;

- al prot.n. 31808 del 28/08/2023 sono stati acquisiti i chiarimenti richiesti all'assicurazione in merito alla polizza fideiussoria per l'anticipazione presentata dalla capogruppo Battistella Costruzioni srl;

Richiamato quanto previsto dall'art.4 "Pagamenti" del contratto d'appalto rep.4659 del 20/06/2023 dal quale risulta che l'appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori avvenuto in data 29/06/2023;

Dato atto che, a norma della Legge n.136/2010 e s.m.i., l'appaltatore ha fornito al prot.n.1342 del 12/01/2023 le informazioni richieste dalla predetta normativa, in merito al numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che posso operare sul conto medesimo

Accertato che, in relazione alla presente procedura, nessun soggetto coinvolto ha comunicato di trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse;

Attestata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. di richiamare e approvare le premesse sopra riportate dando atto che le stesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di liquidare al R.T.I. costituito da Battistella Costruzioni srl C.F./PIVA 03774280287 (capogruppo-mandataria) e SBP Termeidraulica srl C.F./P.IVA 04406960270 (mandante) la somma complessiva di € 237.856,87+IVA 10%= € 261.642,55 **CUP I49J21016070006 - CIG 942224173E** quale anticipazione contrattuale del 28% così suddivisa, a seguito di quanto indicato dall'art.4 "Pagamenti" del contratto d'appalto rep.4659:

cat. OG1 Battistella Costruzioni srl (quota partecipazione nel RTI 77,18%) € 183.577,93+IVA 10%= € 201.935,72;

cat. OS3+OS30 SBP Termeidraulica srl (quota partecipazione nel RTI 22,82%) € 54.278,94+IVA 10%= € 59.706,83;

ai sensi di quanto previsto dall'art.35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.207 c.1 e 2 della Legge n.77/2020 nonché di quanto indicato al punto F della lettera d'invito prot.n.25563 del 07/10/2022 della CUC Federazione dei Comuni del Camposampierese e art.4 del contratto d'appalto succitato;

3. di dare atto la somma dell'anticipazione sopra indicata trova copertura nei seguenti impegni di spesa assunti con determina n. 1486 del 30/12/2022 nel cap. **3034** "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI ERP - OPERA PUBBLICA (E: 4058)" del bilancio finanziario di previsione 2023-2025 – **esercizio 2023** (T.2, M.8, P.2):
 - per **€ 201.935,72** nell'impegno **n.D1486/1/2022 a favore di Battistella Costruzioni srl;**
 - per **€ 59.706,83** nell'impegno **n.D1486/3/2022 a favore di SBP Termeidraulica srl;**

4. di dare atto che:
 - l'importo del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi di € 1.230.000,00 è finanziato per € 1.150.000,00 quale somma assegnata definitivamente a questo Ente con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (M.I.M.S.) n.52 del 30/03/2022 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.3, c.5 del D.P.C.M. 15.09.2021, il piano degli interventi predisposto dalla Regione Veneto come individuato alla posizione 7 dell'allegato "A" della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1885 del 29/12/2021 e per € 80.000,00 quale somma assegnata definitivamente a questo Ente con decreto del MEF-RGS-RR n.52 del 02/03/2023 ricadente all'interno delle risorse del Fondo per opere indifferibili per gli interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNC come indicato nell'Allegato 3 (pag.15 riga 13) pertanto nelle fatture che saranno emesse, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei contributi concessi, è necessario indicare il **CUP I49J21016070006**, il **CIG 942224173E** e la dicitura "*Piano regionale degli interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica ammessi al finanziamento previsto dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC-C.13.0.0) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONDOMINIO "EX MIGNON" DI VIA F. PETRARCA N.28 AD ABANO TERME (PD)***"
 - il beneficiario decade dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei Lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione;

5. di evidenziare che il responsabile del procedimento, è l'Arch. Leonardo Minozzi.